ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ವಿಷಯ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Improvements and Asphalting to Roads at Thindlu Veerabadraswamy Temple and Surrounding areas in Ward No.09 ಕಾಮಗಾರಿಯಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/27/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ: 13-06-2023
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

-1- ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರಲ್ಲಿ Improvements and Asphalting to Roads at Thindlu Veerabadraswamy Temple and Surrounding areas in Ward No.09 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021 ರಿಂದ 23-08-2021 ರವರೆಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-2- ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 13-06-2023 ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ (Due to site Dispute) ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27.8.20 ರಿಂದ 24.4.23 ರವರೆಗೆ 968 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

-3- ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 27.8.20 ರಿಂದ 24.4.23. ರವರೆಗೆ ೨೬೮ ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

-4- ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯಂತೆ, ಸಿಂಗವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

C.E (W)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner